

28.04.2015

газета «Казахстанская правда», № 78

"АлЭС" АҚ 2014 ж. жылу энергиясын өндіру бойынша инвестициялық бағдарламаны орындау туралы ақпарат

№	Инвестициялық бағдарлама (жоба) көрсеткіштерінің атауы	Кіммен бекітілді (күні, бұйрық нөмірі)	Шараларды жүзеге асыру жылдары	Инвест. бағдарлама сомасы, млн. теңге	Пайда және шығындар туралы есеп берулер *	Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және іс жүзіндегі көлемдері туралы ақпарат, мың Гкал		Инвестиц. көзі (шынайы шарттар)	Тарифте ескерілген шараны, инвестициялық бағдарлама объектісін орындау, іс жүзіндегі параметрлер (көрсеткіштер) (жиынтығының өсуімен тоқсан сайын)			Ауытқу	Ауытқу себептері
						жоспарлы	іс жүзінде		Табиғи көрсеткіштегі көлемі	Инвестициялар сомасы, млн. теңге	Инвестиция көзі		
	"АлЭС" АҚ бойынша БАРЛЫҒЫ, соның ішінде:	ҚР Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің 30.10.2013ж. №211 - НҚ Алматы қаласы және 31.10.2013ж. №327 –НҚ Алматы облысы бойынша Департаменттерінің және 06.12.2013ж. № 402 ҚР ИЖТМ бірліскен		1 105,9		5 774	5 572	Өз меншігіндегі қаражат	87,0	1 109,2	Өз меншігіндегі қаражат	3,3	
1	1-ЖЭО су дайындау қондырғысын қайта құрі (СДҚ). ҚМЖ орындау және авторлық қадағалау.		2013-2014	545,4				Өз меншігіндегі қаражат	1	545,4	Өз меншігіндегі қаражат		
2	1-ЖЭО өндірістік алаңынан Сериков көш.21 үйге дейін жарықтандырылған құбырларды ауыстыру және қайта трасса бойы төсеу. ҚМЖ орындау.		2014-2015	48,0				Өз меншігіндегі қаражат	1	48,0	Өз меншігіндегі қаражат		

3	Макаренко көш. мен Сериков көш. бойы 1-ЖЭО босату павильондарының құрылысы. ҚМЖ орындау.	бұйрығымен	2014-2015	21,0				Өз меншігіндегі қаражат	1	2,3	Өз меншігіндегі қаражат	-18,7	Босату павильоны салынатын қазан шұңқырдың орналасу аймағындағы жұмыстарды орындау барысында жобада ескерілмеген (Алматы қ. МСКББ) инженерлік коммуникациялар анықталды, осыған байланысты жобалау құжаттарына лайықты өзгерістер енгізгенге дейін аталған жоба жұмыстары тоқтатылды.
4	Алматы «АлЭС» АҚ 2-ЖЭО қайта құру және кеңейту. III кезек. Ст. №8 қазандық агрегаты. Авторлық және техникалық қадағалау		2013-2016					Өз меншігіндегі қаражат	1	22,6	Өз меншігіндегі қаражат	22,6	Асыра орындау алдында 2015ж. жоспарланған ҚМЖ көлемдерін орындау кестесінен озумен түсіндіріледі.
5	Алматы қ. Алатау ауданында Универсиадалар-2017 объектілерін жылумен қамту үшін 2-ЖЭО коллектрлігін кеңейту және жылу шығаруын қайта құру. ЖСҚ әзірлеу.		2014-2015	117,4				Өз меншігіндегі қаражат	1	117,6	Өз меншігіндегі қаражат	0,2	Асыра орындау алдында 2015ж. жоспарланған ЖСҚ көлемдерін орындау кестесінен озумен түсіндіріледі.
6	2-ЖЭО күл-қож жоюдың құрама жүйесі (4 технологиялық кезен). Авторлық және техникалық қадағалау		2014-2015	2,3				Өз меншігіндегі қаражат	1	2,3	Өз меншігіндегі қаражат		
7	2-ЖЭО бас құбырын қайта құру (1 кезек). ҚМЖ орындау, авторлық және техникалық қадағалау.		2014-2015	43,6				Өз меншігіндегі қаражат	1	43,6	Өз меншігіндегі қаражат		
8	2-ЖЭО қосалқы жабдықты қайта құру. Барлығы, с.і.		2014-2015	13,2				Өз меншігіндегі қаражат	3	13,2	Өз меншігіндегі қаражат		
8.1	2- ЖЭО отын беру трактының өрт сөндіру жүйесін қайта құру. ЖСҚ әзірлеу		2014-2015	9,5				Өз меншігіндегі қаражат	1	9,5	Өз меншігіндегі қаражат		
8.2	2-ЖЭО ГКЖ жүйесінің сүзгілерін құрып, гидрокүлжою жүйесін қайта құру. ЖСҚ әзірлеу		2014	1,3				Өз меншігіндегі қаражат	1	1,3	Өз меншігіндегі қаражат		

8.3	2-ЖЭО ЛК-3А, ЛК-3Б-дан отын сынамасын іріктеп алуды қайта құру. ЖСҚ әзірлеу	2014	2,4				Өз меншігіндегі қаражат	1	2,4	Өз меншігіндегі қаражат		
9	БЖК ОЖТП жайын жарықтандыруды қайта құру. ЖСҚ әзірлеу	2014-2015	1,5				Өз меншігіндегі қаражат	1	1,5	Өз меншігіндегі қаражат		
10	БЖК БАҚ мазут сорғысының РУСН-4 электр жабдығын ауыстырып қайта құру. ЖСҚ әзірлеу	2014-2015	1,3				Өз меншігіндегі қаражат	1	1,3	Өз меншігіндегі қаражат		
11	БЖК қайта құру. ТЭН әзірлеу.	2014-2016	15,4				Өз меншігіндегі қаражат	1	15,4	Өз меншігіндегі қаражат		
12	БЖК объектіні қорғау бойынша техникалық шаралар. ҚМЖ орындау	2014	1,6				Өз меншігіндегі қаражат	11	1,6	Өз меншігіндегі қаражат		
13	ОБАҚ және ЖБҚ газбен жабдықтауды қайта құру. ҚМЖ орындау	2014	78,6				Өз меншігіндегі қаражат	1	78,6	Өз меншігіндегі қаражат		
14	БЖК кабельдік желілерін ауыстырып ОЖТП электрмен жабдықтауды қайта құру. ҚМЖ орындау, авторлық қадағалау	2013-2014	75,5				Өз меншігіндегі қаражат	1	75,5	Өз меншігіндегі қаражат		
15	Негізгі құралдарды сатып алу	2014-2016	28,9				Өз меншігіндегі қаражат	45	28,2	Өз меншігіндегі қаражат	-0,7	Тендерлік процедуралар нәтижелері бойынша үнемдеу
16	Өндірістің ағымдағы деңгейін ұстау	2014-2016	112,2				Өз меншігіндегі қаражат	16	112,0	Өз меншігіндегі қаражат	-0,2	Тендерлік процедуралар нәтижелері бойынша үнемдеу

* "АлЭС" АҚ қызметі («Самұрық-Энерго» АҚ еншілес компаниясы) - жылу және электр энергиясын өндіру. Табиғи монополиялар саласына энергияны өндірудің құрамдастырылған типінде жұмыс істейтін станцияларының жылу энергиясын өндіру қызметтері жатқызылған. Пайда және шығын туралы есеп берулер ұсынылатын барлық қызмет түрлерінің қаржылық нәтижелері есебімен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010 жылғы 20 тамыздағы №422 бұйрығының 3 -қосымшасына сәйкес жасалды.

Басқарма Торағасы Н.Т. Мухамед-Рахимов

Информация об исполнении инвестиционной программы АО "АлЭС" по производству тепловой энергии за 2014г.

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации и мероприятий	Сумма инвест. программы, млн. тенге	Отчет о прибылях и убытках *	Информация плановых и фактических объемов предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), тыс.Гкал		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
						план	факт		Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиций, млн.тенге	Источник инвестиций		
	ВСЕГО по АО "АлЭС", в том числе:			1 105,9		5 774	5 572	Собственные средства	87	1 109,2	Собственные средства	3,3	
1	Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-1. Выполнение СМР и авторский надзор	Совместным приказом Министерства энергетики РК №234 от 30.12.2014г. и Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы №28-ОД от 30.10.2014г. и Алматинской области №06-ОД от 31.10.2014г.	2013-2014	545,4				Собственные средства	1	545,4	Собственные средства		
2	Замена и перетрассировка осветленного трубопровода от промплощадки ТЭЦ-1 до ул. Серикова 21. Выполнение СМР		2014-2015	48,0				Собственные средства	1	48,0	Собственные средства		
3	Строительство павильонов опорожнения ТЭЦ-1 по ул. Макаренко и ул. Серикова. Выполнение СМР		2014-2015	21,0				Собственные средства	1	2,3	Собственные средства	-18,7	В ходе выполнения работ в зоне размещения котлована под строительство павильона опорожнения выявлены неучтенные проектом (согласованный с ГАСК г.Алматы) инженерные коммуникации, в связи с чем были приостановлены работы по данному проекту до внесения соответствующих изменений в проектную документацию
4	Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат ст. №8. Авторский и технический надзор		2013-2016						Собственные средства	1	22,6	Собственные средства	22,6

5	Реконструкция тепловых выводов и расширение коллекторной ТЭЦ-2 для теплоснабжения объектов Универсиады-2017 в Алатауском районе г. Алматы. Разработка ПСД		2014-2015	117,4					Собственные средства	1	117,6	Собственные средства	0,2	Превышение объясняется опережением графика выполнения работ по ПСД, ранее запланированных в 2015г.
6	Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2 (4 технологический этап). Авторский и технический надзор		2014-2015	2,3					Собственные средства	1	2,3	Собственные средства		
7	Реконструкция главного паропровода (1 очередь) ТЭЦ-2. Выполнение СМР, авторский и технический надзор		2014-2015	43,6					Собственные средства	1	43,6	Собственные средства		
8	Реконструкция вспомогательного оборудования ТЭЦ-2		2014-2015	13,2					Собственные средства	3	13,2	Собственные средства		
8.1	<i>Реконструкция системы пожаротушения тракта топливоподачи ТЭЦ-2. Разработка ПСД</i>		2014-2015	9,5					<i>Собственные средства</i>	<i>1</i>	<i>9,5</i>	<i>Собственные средства</i>		
8.2	<i>Реконструкция системы гидрозолоудаления с установкой фильтров системы ГЗУ ТЭЦ-2. Разработка ПСД</i>		2014	1,3					<i>Собственные средства</i>	<i>1</i>	<i>1,3</i>	<i>Собственные средства</i>		
8.3	<i>Реконструкция отбора проб топлива с ЛК-3А, ЛК-3Б ТЭЦ-2. Разработка ПСД</i>		2014	2,4					<i>Собственные средства</i>	<i>1</i>	<i>2,4</i>	<i>Собственные средства</i>		
9	Реконструкция освещения помещений ЦТРИ. Разработка ПСД		2014-2015	1,5					Собственные средства	1	1,5	Собственные средства		
10	Реконструкция с заменой электрооборудования РУСН-4 мазутонасосной ЗРК. Разработка ПСД		2014-2015	1,3					Собственные средства	1	1,3	Собственные средства		
11	Реконструкция ЗТК. Разработка ТЭО		2014-2016	15,4					Собственные средства	1	15,4	Собственные средства		
12	Технические мероприятия по охране объекта ЗТК. Выполнение СМР		2014	1,6					Собственные средства	11	1,6	Собственные средства		
13	Реконструкция газоснабжения ЮЗРК и НЗК. Выполнение СМР		2014	78,6					Собственные средства	1	78,6	Собственные средства		
14	Реконструкция электроснабжения ЦТРИ, с заменой кабельных линий. Выполнение СМР, авторский надзор		2013-2014	75,5					Собственные средства	1	75,5	Собственные средства		
15	Приобретение основных средств		2014-2016	28,9					Собственные средства	45	28,2	Собственные средства	-0,7	Экономия по результатам тендерных процедур
16	Поддержание текущего уровня производства		2014-2016	112,2					Собственные средства	16	112,0	Собственные средства	-0,2	Экономия по результатам тендерных процедур

* Деятельностью АО "АлЭС" (дочернее АО «Самрук-Энерго») является производство тепловой и электрической энергии. К сфере естественной монополии отнесены услуги по производству тепловой энергии станциями с

"АлЭС" АҚ 2014 ж. магистралді құбыр жолдары бойынша су беру қызметі жөніндегі инвестициялық бағдарламаны орындау туралы ақпарат

№	Инвестициялық бағдарлама (жоба) көрсеткіштерінің атауы	Кіммен бекітілді (күні, бұйрық нөмірі)	Шараларды жүзеге асыру жылдары	Инвест. бағдарлама сомасы, млн. теңге	Пайда және шығындар туралы есеп берулер *	Ұсынылатын реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және іс жүзіндегі көлемдері туралы ақпарат, мың тонна		Инвестиц. көзі (шынайы шарттар)	Тарифте ескерілген шараны, инвестициялық бағдарлама объектісін орындау, іс жүзіндегі параметрлер (көрсеткіштер) (жиынтығының өсуімен тоқсан сайын)			Ауытқу	Ауытқу себептері
						жоспарлы	іс жүзінде		Табиғи көрсеткіштегі көлемі	Инвестициялар сомасы, млн.теңге	Инвестиция көзі		
	"АлЭС" АҚ бойынша БАРЛЫҒЫ, соның ішінде:	13.06.2014ж. №213 ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі және ҚР Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің 16.05.2014ж. №59-НҚ Алматы қаласы және 16.05.2014ж. №117-НҚ Алматы облысы бойынша Департаменттерінің бірліскен бұйрығымен		21,5		44 153	30 662	Өз меншігіндегі қаражат	1	21,5	Өз меншігіндегі қаражат	0,0	
1	1-ЖЭО су дайындау қондырғысын (СДҚ) қайта құру. ҚМЖ орындау		2013-2014	21,5				Өз меншігіндегі қаражат	1	21,5	Өз меншігіндегі қаражат	0,0	

* "АлЭС" АҚ қызметі («Самұрық-Энерго» АҚ еншілес компаниясы) - жылу және электр энергиясын өндіру. Табиғи монополиялар саласына энергияны өндірудің құрамдастырылған типінде жұмыс істейтін станцияларының жылу энергиясын өндіру қызметтері жатқызылған. Пайда және шығын туралы есеп берулер ұсынылатын барлық қызмет түрлерінің қаржылық нәтижелері есебімен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010 жылғы 20 тамыздағы №422 бұйрығының 3 -қосымшасына сәйкес жасалды.

Басқарма Торағасы Н.Т. Мухамед-Рахимов

Информация об исполнении инвестиционной программы АО "АлЭС" по подаче воды по магистральным трубопроводам за 2014г.

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятия	Сумма инвест. программы, млн. теңге	Отчет о прибылях и убытках *	Информация плановых и фактических объемов предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), тыс. тонн	Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)	Отклонение	Причины отклонения
---	---	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	---	---	------------	--------------------

						план	факт		Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиций, млн.тенге	Источник инвестиций		
	ВСЕГО по АО "АлЭС", в том числе:	Совместным приказом Министерства индустрии и новых технологий РК №213 от 13.06.2014г. и Департаментов Агентства РК по регулированию естественных монополий по городу Алматы №59-ОД от 16.05.2014г. и Алматинской области №117-ОД от 16.05.2014г.		21,5		44 153	30 662	Собственные средства	1	21,5	Собственные средства	0,0	
1	Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-1. Выполнение СМР	Совместным приказом Министерства индустрии и новых технологий РК по регулированию естественных монополий по городу Алматы №59-ОД от 16.05.2014г. и Алматинской области №117-ОД от 16.05.2014г.	2013-2014	21,5				Собственные средства	1	21,5	Собственные средства	0,0	

* Деятельностью АО "АлЭС" (дочернее АО «Самрук-Энерго») является производство тепловой и электрической энергии. К сфере естественной монополии отнесены услуги по производству тепловой энергии станциями с комбинированным типом производства энергии. Отчет о прибылях и убытках составляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 с учетом финансовых результатов всех предоставляемых видов услуг.

Председатель Правления Н.Т. Мухамед-Рахимов